



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และตามแบบวัด OIT (Open Data Integrity & Transparency Assessment) ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ และได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <https://www.nbb.go.th> เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายบุญธรรม เจริญรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

บทนำ

การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยเฉพาะในส่วนขอแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment: OIT) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวม สรุป และประเมินผลการจัดทำโครงการ กิจกรรม รวมถึงการใช้อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานทั้งหมดได้ถูกเปิดเผยและเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (<https://www.nbb.go.th>)

การจัดทำและเผยแพร่รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งเสริมการตรวจสอบแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ในการใช้งบประมาณและทรัพยากรของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น พัฒนาและปรับปรุงใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์จุดแข็งและข้อจำกัด เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาและยกระดับการบริการสาธารณะในปีงบประมาณถัดไปให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตรวจสอบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตำบลหนองบัวให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อบต.หนองบัว อ.นิคมνά้าอน จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑. ๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๒๕๕,๕๓๗.๐๐	๒๕๕,๕๓๗.๐๐	ต.ค.-๖๗	พ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์	๓๑๖,๙๒๐.๐๐	๒๙๑,๑๑๘.๙๒	ต.ค.-๖๗	ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัวค่านั่งสือค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๗๐,๒๐๙.๐๐	๗๐,๒๐๙.๐๐	ก.ค.-๖๘	ก.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอูนโคก	๕๗๗,๙๒๐.๐๐	๕๓๘,๐๘๐.๐๐	พ.ย.-๖๗	มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน	๒๕๙,๑๗๓.๐๐	๒๕๙,๑๗๓.๐๐	พ.ย.-๖๗	มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านอูนโคก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘	ก.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการอบรมครู นักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ อุดหนุนโรงเรียนบ้านอูนโคก	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘	ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการเข้าค่ายพัฒนาวิชาการเตรียมการทดสอบระดับชาติโรงเรียนบ้านอูนโคก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.-๖๗	ก.พ.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑. ๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
๙	โครงการค่ายภาษาไทย โรงเรียนบ้านอุนโคก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘	ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๘	ส.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน	๕๐,๖๔๐.๐๐	๕๐,๖๔๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘	ส.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการเข้าค่ายพัฒนาวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อเนื่อง)โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน	๒๖,๒๐๐.๐๐	๒๖,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘	ส.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน	๒๖,๒๐๐.๐๐	๒๖,๒๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๘	ส.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๗,๓๗๐.๐๐	๑๗,๓๗๐.๐๐	ม.ค.-๖๘	ม.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๗๗.๐๐	ก.ย.-๖๘	ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๑,๗๔๕,๑๖๙.๐๐	๑,๖๗๕,๖๐๔.๙๒			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๓๘,๘๔๘.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐	ต.ค.-๖๗	ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	๑๙,๒๓๐.๐๐	๑๙,๒๓๐.๐๐	ม.ค.-๖๘	ม.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขการแก้ไขภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก	๑๓,๕๘๗.๐๐	๑๓,๕๘๗.๐๐	ส.ค.-๖๘	ส.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน	๒๒,๙๐๐.๐๐	๑๒,๙๒๘.๐๐	ส.ค.-๖๘	ส.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิในชุมชน	๑๑,๓๗๐.๐๐	๑๑,๓๗๐.๐๐	ก.ค.-๖๘	ก.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๙๓๒.๐๐	๑๐,๙๓๒.๐๐	เม.ย.-๖๘	เม.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๑๑๖,๘๖๗.๐๐	๙๒,๖๔๗.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	๘,๘๕๐.๐๐	๘,๘๕๐.๐๐	พ.ค.-๖๘	พ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี	๑๔,๙๕๐.๐๐	๑๑,๘๙๔.๐๐	ก.ค.-๖๘	ก.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๔,๘๕๐.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	มี.ค.-๖๘	มี.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๓๘,๖๕๐.๐๐	๓๕,๕๙๔.๐๐			

๑.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการจัดอบรมจริยธรรม	๒๒,๓๐๐.๐๐	๒๒,๓๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๘	ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๓๐๐.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น(งานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๗)	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.-๖๘	ต.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น(งานประเพณีวันสงกรานต์)	๔๘,๐๒๐.๐๐	๔๘,๐๒๐.๐๐	เม.ย.-๖๘	เม.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการประเพณีบุญต๋มโฮมสืบชะตาปลา	๑๘๗,๑๗๒.๐๐	๑๘๗,๑๗๒.๐๐	ธ.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๗๕.๐๐	ต.ค.-๖๗	ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๒๙๕,๑๙๒.๐๐	๒๙๔,๒๖๗			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรจากที่พักสงฆ์ หมู่ ๒ ป่าช้า ถึงสวนนายวิวัฒน์ ทาระขันธุ์ หมู่ที่ ๒	๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๑,๘๕๒.๐๐	พ.ค.-๖๘	มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นบ้านนายวิกาล ทาระขันธุ์ ถึง นานายเวียงจันทร์ ศิริบุตร หมู่ที่ ๒	๑๑๔,๑๗๑.๐๐	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๕-ม.ค.-๖๘	๒๕-มี.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นสวนยางนางเลื่อน เจริญรส ถึงนางางกองพันธ์ อาญาศูนย์หมู่ที่ ๑	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๕-ม.ค.-๖๘	๒๕-มี.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นนานายระพิน คำโคตร ถึง นานายยนต์ คำโคตร หมู่ที่ ๓	๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๙-เม.ย.-๖๘	๒๗-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นบ้านนายปัญญา ศิริบุตร ถึงสวนนายเพชรสุวรรณ วงศ์พันธ์ หมู่ที่ ๒	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๙-เม.ย.-๖๘	๒๗-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นบ้านนายวิกาล ทาระขันธุ์ ถึงบ้านนายลับน้อย ทาระขันธุ์ หมู่ที่ ๒	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๙-เม.ย.-๖๘	๒๗-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการขุดลอกและเสริมคันดินเป็นถนนรอบหนองด้าง บ้านอุโนโคก หมู่ที่ ๑	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๙-เม.ย.-๖๘	๒๗-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๑,๖๓๘,๑๗๑.๐๐	๑,๖๓๗,๘๕๒.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	๒๒,๘๕๕.๐๐	๒๒,๘๕๕.๐๐	พ.ค.-๖๘	พ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ	๑๓,๘๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	ม.ค.-๖๘	ม.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๓๖,๖๕๕.๐๐	๓๖,๖๕๕.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	๒๕,๐๕๐.๐๐	๒๕,๐๕๐.๐๐	ส.ค.-๖๘	ส.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๒๕,๐๕๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการอบต.หนองบัวพบประชาชน	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๘๙๐.๐๐	ก.พ.-๖๘	มี.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๘๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๘	ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๘	ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	๓,๕๒๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ก.ย.-๖๘	ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๗๖๐.๐๐	ต.ค.-๖๗	ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.-๖๗	ต.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	มี.ค.-๖๘	มี.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๒๔๓,๕๒๐.๐๐	๒๐๘,๖๐๐.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๙,๗๘๒.๐๐	๒๙,๗๘๒.๐๐	มี.ค.-๖๘	มี.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับภัย	๒๔,๒๓๒.๐๐	๒๔,๒๓๒.๐๐	มิ.ย.-๖๘	มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๕๔,๐๑๔.๐๐	๕๔,๐๑๔.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. จุดเริ่มต้นบ้านนายวีระศักดิ์ ศิริบุตรถึงบ้านนางนาง แก้วศรีไตร หมู่ที่ ๑	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑-เม.ย.-๖๘	๓๐-พ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นจากสวนนางบุษบา ทาระพันธ์ ถึงสวนนายมณูญ แซ่ลู้ หมู่ที่ ๒	๒๒๓,๕๐๐.๐๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๑-เม.ย.-๖๘	๓๐-พ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นบ้านนายอนุพน นามพันธ์ ถึง บ้านนางคันที สีทาไซ หมู่ที่ ๓	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๒๔-ก.ย.-๖๘	๒๒-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถน้ำเอนกประสงค์ของ อบต.หนองบัว	๒๔๔,๕๐๐.๐๐	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๒๔-ก.ย.-๖๘	๒๒-ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบหมู่บ้านจุดเริ่มต้นบ้านนายนิรันด บิตร ถึง ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๘-มี.ค.-๖๘	๒๖-พ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น รพ.สต. ถึงสวนยางนางเพ็ญประภา กุตวงศ์แก้ว หมู่ที่ ๓	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙-เม.ย.-๖๘	๒๗-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นถนน คสล.หน้าบ้านนายเม็งวงศ์พันธ์ ถึงวัดนาล้อม หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙-เม.ย.-๖๘	๒๗-มิ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นสวนยางนายอาเนตร ศรีสวัสดิ์ ถึงบ้านหนองบัวเก่า หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙-ก.ย.-๖๘	๗-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าป่าช้าบ้านโคกสมบูรณ์ (ฝั่งสะพาน) หมู่ที่ ๒	๓๑๑,๐๐๐.๐๐	๓๑๑,๐๐๐.๐๐	๙-ก.ย.-๖๘	๗-พ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นบ้านนายปาน คุณปัญญา ถึงบ้านนายแสงเดช ปากขันตรี หมู่ที่ ๒	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๖-พ.ค.-๖๘	๑๔-ก.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจุดเริ่มต้นสี่แยกหอบประปาหมู่บ้าน ถึงร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๔	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑-พ.ค.-๖๘	๒๙-มี.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นบ้านนายสาติพล รามคำ ถึงวัดป่าบ้านหนองบัวเก่า หมู่ที่ ๒ สายวัดหนองบัวเก่า หมู่ที่ ๒	๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๐-ธ.ค.-๖๗	๑๙-มี.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นนางประมง วงศ์พันธ์ ถึงสะพานหนองท่ม หมู่ที่ ๑	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๔-ส.ค.-๖๘	๑๑ พ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๔,๘๖๔,๐๐๐.๐๐	๔,๘๖๐,๐๐๐.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการสงเคราะห์และจัดหาสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ	๒,๗๗๐,๔๐๐.๐๐	๒,๕๙๐,๑๐๐.๐๐	ต.ค.-๖๗	ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสงเคราะห์และจัดหาสวัสดิการให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๔๔๔,๘๐๐.๐๐	๔๔๐,๘๐๐.๐๐	ต.ค.-๖๗	ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	เงินสำรองจ่าย	๒๒,๙๐๙.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	ต.ค.-๖๗	ก.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๓,๒๓๘,๑๐๙.๐๐	๓,๐๓๖,๖๐๐.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยรักษาความสะอาดแหล่งน้ำและชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๒๐,๐๐๐.๐๐	-			

ผลการดำเนินงาน

อบต.หนองบัว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

อบต.หนองบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘	
	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๘)	จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ/จัดสรรงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๓๔	๒๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๔	๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	๒๕	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕๐	๒๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน	๓	๑
รวมสุทธิ	๑๑๖	๖๗

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- โครงการตามแผน ๓๔ โครงการ
- ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม ๒๖โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๒๖ โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ -
- ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๑๐๐ %
- ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗๖.๔๗ %

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือ

- โครงการตามแผน ๔ โครงการ
- ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม ๔โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๔โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ -
- ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๑๐๐ %
- ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๐๐ %

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร

- โครงการตามแผน ๒๕ โครงการ
- ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม ๑๐โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ -
- ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๑๐๐ %
- ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔๐.๐๐ %

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- โครงการตามแผน ๕๐ โครงการ
- ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม ๒๖โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๒๕ โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑
- ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๙๖.๕๑ %
- ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕๐.๐๐ %

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

- โครงการตามแผน ๓ โครงการ
- ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม ๑โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการ จำนวน -โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑
- ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ - %
- ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น - %

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มีจำนวนโครงการตามแผนทั้งหมด ๓๔ โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณและดำเนินการแล้ว ๒๖ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐% ของโครงการที่ได้รับงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗% ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

วิเคราะห์:

ยุทธศาสตร์นี้มีการดำเนินโครงการอย่างครบถ้วนตามงบประมาณที่ได้รับ แต่ยังมีบางโครงการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ หรือยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดตามแผนที่วางไว้ สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

มีจำนวนโครงการตามแผน ๔ โครงการ ดำเนินการครบทุกโครงการ ๑๐๐% ทั้งในด้านงบประมาณและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

วิเคราะห์:

เป็นยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณและการดำเนินการจริง แสดงถึงความพร้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มีโครงการตามแผน ๒๕ โครงการ ดำเนินการได้เพียง ๑๐ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐% ของโครงการที่ได้รับงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

วิเคราะห์:

สะท้อนถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณอย่างชัดเจน แม้จะดำเนินการครบทุกโครงการที่ได้รับงบประมาณ แต่ยังมีโครงการอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการจำเป็นต้องมีการผลักดันงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมแผนที่วางไว้

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

มีโครงการตามแผน จำนวน ๕๐ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๕ ของโครงการที่ได้รับงบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ ๓๒.๘๘ ของโครงการตามแผน

วิเคราะห์:

แม้จะดำเนินการได้เกือบครบถ้วนตามงบประมาณ แต่ภาพรวมของแผนงานยังคงต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของเป้าหมายแสดงถึงความท้าทายในการบริหารจัดการเชิงโครงสร้างและการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงในด้านการบริหารภาครัฐ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

มีจำนวนโครงการตามแผน ๓ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๐ โครงการ

วิเคราะห์:

โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ควรมีการผลักดันเชิงนโยบายและงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอนแนะ

สรุปภาพรวม

โครงการที่ได้รับงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามที่ได้รับอนุมัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าดำเนินการได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเฉลี่ยการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ที่ร้อยละ ๕๖.๐๓

ข้อสังเกต

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ที่มีความสอดคล้องในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริงโดยกระบวนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาจะเริ่มตั้งแต่การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ของแต่ละหมู่เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นและเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ให้ความสำคัญ ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วนโดยการจัดประชุมประชาคม ให้ประชาชนได้เสนอโครงการและลงมติประชาคม ซึ่งได้มีการเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้บรรจุโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นตำบลขนาดเล็ก ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงทำให้ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆได้ โดยงบประมาณที่ได้รับมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และมีจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการต่างๆที่ประชาชนได้เสนอไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทั้งหมด

ข้อเสนอนแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการเสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณ (เฉพาะกิจ) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษาแนะนำต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว www.nbb.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๐๔-๙๙๕ ในวันและเวลาราชการ

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘									
	จำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๘)	จำนวน โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ	จำนวน โครงการที่ จ่ายเงิน สะสม	จำนวน โครงการ จากเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	รวม	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	จำนวน โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการที่ ดำเนินการตาม โครงการที่ได้รับ การอนุมัติ งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ ดำเนินการตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๓๔	๒๖	-	-	๒๖	๒๖	-	๑๐๐.๐๐	๗๖.๔๗	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๔	๔	-	-	๔	๔	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร	๒๕	๖	๔	-	๑๐	๑๐	-	๑๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๕๐	๑๘	๖	๒	๒๖	๒๕	๑	๙๖.๑๕	๕๐.๐๐	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ สมดุลและยั่งยืน	๓	๑	-	-	๑	-	๑	-	๐.๐๐	
รวม	๑๑๖	๕๕	๑๐	๒	๖๗	๖๕	๒	๙๗.๐๑	๕๖.๐๓	