



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีภารกิจเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ ตัวชี้วัดย่อยข้อที่ ๙.๒ การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ซึ่งกำหนดให้แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญธรรม เจริญรส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

สารบัญ

	หน้า
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ	๑
- ผลการดำเนินงาน	๓
- ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	๒๙

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ของอบต.หนองบัว

"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ชุมชนประสานสามัคคี เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ศึกษาดีมีความรู้ ร่วมใจต่อสู้ สิ่งเสพติด ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมเศรษฐกิจแบบพอเพียง"

พันธกิจ ของอบต.หนองบัว

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน เป็นตำบลน่าอยู่
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ และ ยกระดับรายได้ของครัวเรือน
๓. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. บริการทางด้านสาธารณสุขและสวัสดิการทาง สังคมอย่างทั่วถึง
๕. ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๖. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นให้มีส่วน รวมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองบัวได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑. แนวทางการจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
๒. แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๓. แนวทางการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน และผู้ยากไร้
๔. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
๕. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
๖. แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ชุมชน อาสาสมัคร และองค์กร เอกชน
๗. แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

๑. แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. แนวทางการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
๓. แนวทางจัดให้มีและการบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

๑. แนวทาง การปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์
๒. แนวทางการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์
๓. แนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
๔. แนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
๕. แนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
๖. แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
๗. แนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๒. แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. แนวทางการบริการประชาชน
๔. แนวทางการแก้ไขปัญหาเสพติด การทุจริต คอร์รัปชัน
๕. แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตย
๗. แนวทาง การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
๘. แนวทาง การจัดหาและพัฒนารายได้
๙. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน อื่น
๑๐. แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

๑. แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู พื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ ป่าชุมชน เชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวม การกำจัด การลด ปริมาณขยะมูลฝอยของเสีย และการนำกลับมาใช้ใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อบต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอุ่น จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑. ๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๖๔,๖๔๐	๑๖๔,๖๔๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
๒	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์	๓๔๑,๐๐๐	๑๘๖,๖๖๓.๖๙	๑ พ.ย. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๗๕,๘๗๐	๗๐,๖๒๖.๐๐	๘ ก.ย. ๖๖	๘ ก.ย. ๖๖	เด็กมีสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโนโคก	๓๙๐,๖๐๐	๓๙๐,๖๐๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	เด็กได้รับโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน	๒๒๒,๖๐๐	๒๒๒,๖๐๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อบต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอุ่น จ.สกลนคร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖	โครงการค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านอุโนโคก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย. ๖๖	๒๓ ก.ย. ๖๖	เด็กและเยาวชนมีทักษะในวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น
๗	โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านอุโนโคก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔ ก.ย. ๖๖	๕ ก.ย. ๖๖	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม
๘	โครงการเข้าค่ายพัฒนาวิชาการเตรียมการทดสอบระดับชาติโรงเรียนบ้านอุโนโคก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ ม.ค. ๖๖	๒๗ ม.ค. ๖๖	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม
๙	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านอุโนโคก	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๘ ส.ค. ๖๖	๑๙ ส.ค. ๖๖	เด็กและเยาวชนมีทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศ
๑๐	โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๖	๒๙ ส.ค. ๖๖	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑๑	โครงการพัฒนาวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน	๕๐,๖๔๐	๕๐,๖๔๐.๐๐	๒๙ ก.ย. ๖๖	๒๙ ก.ย. ๖๖	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อบต.หนองบัว อ.นิคมνάฮูน จ.สกลนคร

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๒	โครงการเข้าค่ายพัฒนาวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อเนื่อง)โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน	๒๖,๒๐๐	๒๖,๒๐๐.๐๐	๑ ก.ย. ๖๖	๑ ก.ย. ๖๖	เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม
๑๓	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน	๒๖,๒๐๐	๒๖,๒๐๐.๐๐	๓ ก.ค. ๖๖	๓ ก.ค. ๖๖	เด็กและเยาวชนมีทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศ
๑๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๙๕.๐๐	๑๔ ม.ค. ๖๖	๑๔ ม.ค. ๖๖	เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย
๑๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๑๔,๕๗๐.๐๐	๘ ก.ย. ๖๖	๘ ก.ย. ๖๖	เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย
รวม		๑,๔๔๗,๗๕๐	๑,๒๗๒,๗๓๕			

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อบต.หนองบัว อ.นิคมνάอัน จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๒๔,๑๐๐.๐๐	๒๐ มิ.ย. ๖๖	๒๘ มิ.ย. ๖๖	สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ได้
๒	โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	๒๐,๐๐๐	๙,๕๗๐.๐๐	๒๐ ม.ค. ๖๖	๒๐ ม.ค. ๖๖	คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ดีขึ้น
๓	โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ ก.พ. ๖๖	๑๔ ก.พ. ๖๖	ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคเอดส์ รู้จักการป้องกัน
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การแก้ไขภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก	๓๕,๕๐๐	๙,๖๐๕.๐๐	๖ ก.พ. ๖๖	๖ ก.พ. ๖๖	ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน	๒๒,๙๐๐	๑๕,๕๓๐.๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๖	๒๒ ก.พ. ๖๖	ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค หนองพยาธิในชุมชน	๒๑,๖๐๐	๗,๒๕๐.๐๐	๘ ก.พ. ๖๖	๘ ก.พ. ๖๖	ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๑๑,๙๘๐.๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๖	๒๒ ก.พ. ๖๖	ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายจากยาเสพติด
รวม		๑๗๕,๐๐๐	๘๘,๐๓๕			

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อบต.หนองบัว อ.นิคมνάอัน จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	๙,๐๕๐.๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๖	๓๐ มี.ค. ๖๖	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี	๒๓,๕๕๐	๒๓,๕๕๐.๐๐	๖ ก.ย.๖๖	๗ ก.ย. ๖๖	ประชาชนได้รับการส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆที่ประเป็นประโยชน์
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๕,๐๐๐	๗,๘๕๐.๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๖	๒๕ ส.ค. ๖๖	ประชาชนได้รับการส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆที่ประเป็นประโยชน์
รวม		๕๓,๕๕๐	๔๐,๔๕๐.๐๐			

๑.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการจัดอบรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๖,๐๐๒.๐๐	๑๙ ก.ย. ๖๖	๑๙ ก.ย. ๖๖	บุคลากรของหน่วยงานได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
รวม		๒๐,๐๐๐	๖,๐๐๒.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพไทย

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อบต.หนองบัว อ.นิคมสร้างนอน จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น (งานประเพณีลอยกระทง)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๙๓.๐๐	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่กับสังคมไทย
๒	โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น (งานประเพณีวันสงกรานต์)	๕๕,๙๐๐	๕๕,๙๐๐.๐๐	๑๓ เมษายน ๒๕๖๖	๑๓ เมษายน ๒๕๖๖	วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่กับสังคมไทย
๓	โครงการประเพณีบุญตุ๋มโฮมสืบชะตาปลา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๕	๓๐ ธ.ค. ๖๕	วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่กับสังคมไทย
๔	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	๒๐,๐๐๐	๑๖,๘๑๑.๐๐	๓ มิ.ย. ๖๖ ๙ ส.ค. ๖๖	๓ มิ.ย. ๖๖ ๙ ส.ค. ๖๖	เป็นการจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจำวัน
รวม		๒๙๕,๙๐๐	๒๙๒,๓๐๔.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อบต.หนองบัว อ.นิคมνάอัน จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังที่สาธารณะป่าช้าบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒	๗๕,๒๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๑ ม.ค. ๖๖	๒๑ มี.ค.๖๖	ได้ถนนที่มีมาตรฐานใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นบ้านนายณรงค์ แก้วศรีไตรถึงนายประทีป เจริญรส หมู่ที่ ๑	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๖	๑๓ พ.ค. ๖๖	ได้ถนนที่มีมาตรฐานใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจุดเริ่มต้นบ้านนายชัยพร บุตรดีคำ ถึงบ้านนายนิรวรรณ ทาระขันธ บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒	๗๑,๕๐๐	๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๑ ม.ค.๖๖	๒๑ มี.ค.๖๖	ได้ถนนที่มีมาตรฐานใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นบ้านนางสมจิตร รัตนวงค์ ถึงสวนปาล์มนายเมฆา รามคำ บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒	๓๙,๑๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๒๑ ม.ค.๖๖	๒๑ มี.ค.๖๖	ได้ถนนที่มีมาตรฐานใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อบต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอุ่น จ.สกลนคร

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นสวนนายทาน วงศ์พันธ์ ถึงนายนายจันทาย ภูษาธง หมู่ที่ ๑	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๖	๑๓ พ.ค. ๖๖	ได้ถนนที่มีมาตรฐานใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นบ้านนางบุญไทย จิตรบุตร ถึงนายนายทองใบ จิตรบุตร บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒	๑๑๓,๔๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๖	๑๓ พ.ค. ๖๖	ได้ถนนที่มีมาตรฐานใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจุดเริ่มต้นนายสินธู รัตนะ ถึงนายนายธวัช รัตนะ หมู่ที่ ๓	๗๔,๓๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. ๖๖	๒๑ มี.ค. ๖๖	ได้ถนนที่มีมาตรฐานใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้นสามแยกสวนยาง นายปองปรีดา สีทาไซ ถึงสวนยางนาย พิมพา วงศ์ศรีจันทร์ หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๗	๑๘ มี.ค. ๖๗	ได้ถนนที่มีมาตรฐานใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อบต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอุ่น จ.สกลนคร

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสวนยางพารานายลำไพค์โคตรและนาย สุปล เผ่ามงคล ถึงลำห้วยแสนพัน หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙ พ.ค. ๖๖	๑๗ ก.ค. ๖๖	ได้ถนนที่มีมาตรฐานใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองบัวเก่าจุดเริ่มต้นสิ้นสุดถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถึงส่วนนายลอง ตะวงษ์ หมู่ที่ ๒	๒๑๘,๕๐๐	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๓ พ.ค. ๖๖	๑๑ ก.ค. ๖๖	ได้ถนนที่มีมาตรฐานใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
รวม		๗๑๘,๕๐๐	๗๑๗,๐๐๐			

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อบต.หนองบัว อ.นิคมνάฮูน จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๑๑,๑๙๕.๐๐	๒๗ ม.ค. ๖๖	๒๗ ม.ค. ๖๖	ราษฎรสามารถนำหลักปรัชญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๒	โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ	๒๕,๐๐๐	๑๒,๓๕๐.๐๐	๒๓ ธ.ค. ๖๕	๒๓ ธ.ค. ๖๕	ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
รวม		๕๕,๐๐๐	๒๓,๕๔๕.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อบต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอุ่น จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล	๒๐,๐๐๐	-			(ไม่ได้ดำเนินการ)
รวม		๒๐,๐๐๐	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อบต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอุ่น จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการอบต.หนองบัวพบประชาชน	๒,๐๐๐	๑,๙๕๒.๐๐	๖ ก.พ. ๖๖	๑๓ ก.พ. ๖๖	ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้บริการ
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๗๗,๐๐๐	๗๖,๓๑๘.๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๖	๒๒ ก.ย. ๖๖	บุคลากร อบต.หนองบัว มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	สามารถปรับปรุงกระบวนการให้บริการสาธารณะให้ดีขึ้น
๔	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-			(ไม่ได้ดำเนินการ)
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	-			(ไม่ได้ดำเนินการ)
๖	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	๖๐,๐๐๐	๔๔,๙๖๔.๐๐	๓ มิ.ย. ๖๖	๕ ธ.ค.๖๖	สร้างจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อบต.หนองบัว อ.นิคมνάอัน จ.สกลนคร

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	๑๕,๐๐๐	๑๓,๔๗๐.๐๐	๑๒ ส.ค. ๖๖	๑๒ ส.ค. ๖๖	ประชาชนได้ตระหนักถึงการเสียสละเพื่อส่วนรวม
๘	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอนิคมน้ำอัน จังหวัดสกลนคร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ ธ.ค.๖๕	๑๒ ธ.ค.๖๕	มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๙	โครงการบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่	๑๓,๓๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	๑๘ พ.ค. ๖๖	๒๖ พ.ค.๖๖	การจัดเก็บรายของ อบต. มีความถูกต้อง ครบถ้วน
๑๐	โครงการออกให้บริการสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายเพื่อประเมินภาษี	๑๐,๕๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๑๔ พ.ย.๖๖	๒๒ พ.ย.๖๖	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการให้บริการของ อบต.
รวม		๖๘๘,๘๐๐	๖๐๙,๘๐๔			

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อบต.หนองบัว อ.นิคมνάอัน จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุ	๓๐,๐๐๐	๒๖,๖๗๘.๐๐	๒๙ ธ.ค. ๖๕ ๑๑ เม.ย. ๖๖	๔ ม.ค.๖๖ ๑๗ เม.ย. ๖๖	สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๔๒.๐๐	๑๐ ก.พ. ๖๖	๑๐ ก.พ. ๖๖	อปพร.ตำบลหนองบัวมีความรู้ทักษะ ในการป้องกันระงับภัย
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับภัย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๔๒.๐๐	๒๓ มิ.ย. ๖๖	๒๓ มิ.ย. ๖๖	สามารถลดอัตราการเกิดสาธารณภัยและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
รวม		๙๐,๐๐๐	๘๔,๑๖๒.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อบต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอุ่น จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นบ้านนายชัชกะจางวางถึงบ้านนายมนูญแช่ลู่ บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒	๑๒๕,๘๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๓ ธ.ค. ๖๕	๓ ก.พ.๖๖	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นสิ้นสุดถนนคอนกรีตเดิมถึงนางศรีจันทร์ แสงสิทธิ์ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๔	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐.๐๐	๙ ก.พ.๖๖	๙ เม.ย. ๖๖	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิมถึงถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ์	๔๗,๐๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๑ ธ.ค. ๖๖	๑๙ ก.พ.๖๗	(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๓	๓๐๙,๖๐๐	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๘ ม.ย.๖๖	๒๖ มิ.ย.๖๖	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อบต.หนองบัว อ.นิคมνάำน จ.สกลนคร

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจุดเริ่มต้นบ้านนายบุญช่วย สีทาไธถึงบ้านนายสนั่นรัตนะ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๓	๔๑,๑๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐	๒๑ ม.ค. ๖๖	๒๑ มี.ค. ๖๖	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
๖	โครงการก่อสร้างลานจอดรถผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๒๕๗,๑๐๐	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๒๐ ธ.ค. ๖๕	๒๐ ก.พ. ๖๖	มีลานจอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
๗	โครงการปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๖๓,๑๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๗ เม.ย. ๖๖	๒๕ มิ.ย. ๖๖	มีพื้นที่รองรับก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแห่งใหม่
๘	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ	๗๘,๑๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๒๘ เม.ย. ๖๖	๒๖ มิ.ย. ๖๖	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบูรณ ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบลหนองบัวอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๒,๗๑๑.๖๗	๑๕ ธ.ค. ๖๖	๑๕ ธ.ค. ๖๖	ถนนภายในตำบลมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อบต.หนองบัว อ.นิคมสร้างนอน จ.สกลนคร

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๖	๑๔ ม.ค. ๖๗	(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
๑๑	โครงการก่อสร้างลานจอดรถผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๒๓๗,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๖	๑๔ ม.ค. ๖๗	(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจุดเริ่มต้นถนนหน้าบ้านนายวินัย ประทุมถึงนางงุณฐิตยากร กุณสิทธิ์ หมู่ที่ ๑	๙๕,๐๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๙ พ.ค. ๖๖	๑๗ ก.ค. ๖๖	มีระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน
๑๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์	๒๘๘,๕๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๔ ม.ค. ๖๗	๓ พ.ค. ๖๗	(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
๑๔	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมบุรณ์ (เทศบาลคอนกรีต)	๓๑,๑๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๑ ธ.ค. ๖๖	๑๙ ก.พ. ๖๗	มีพื้นที่สำหรับให้เด็กได้เล่นออกกำลังกาย

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อบต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอุ่น จ.สงขลา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านอุโนโคก สายหนองไผ่ - โคกท่าเล (ช่วงที่ ๒)	๓,๕๙๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ ม.ค. ๖๖	๒๘ เม.ย. ๖๖	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้น นานายสินธุ์วัฒน์ แก้วศรีไตร ถึงนานายสมร แก้วศรีไตร	๑,๓๙๐,๐๐๐	๘๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ ก.ค. ๖๖	๑๗ ต.ค. ๖๖	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
๑๗	โครงการสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้น นานางสมใจพรหมศิลาถึงถนน คสล. สายหนองไผ่ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙ พ.ค. ๖๖	๑๗ ก.ค. ๖๖	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหน้าเมรุป่าช้าสาธารณะบ้านโคกสมบูรณ์ถึงถนน คสล. หมู่ที่ ๒	๕๘,๗๐๐		๑๙ พ.ค. ๖๖	๑๗ ก.ค. ๖๖	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
๑๙	โครงการขยายท่อเมนที่ประปรอบ หมู่บ้าน บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐.๐๐	๙ มิ.ย. ๖๖	๗ ส.ค. ๖๖	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
อบต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอุ่น จ.สงขลา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านหนองบัวบาน (ฝั่งข้างวัด) หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๔ มิ.ย.๖๖	๒๒ ส.ค. ๖๖	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นบ้านนางถาวร ราชครูท ถึง นานายาล มะลิทองบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๘ ก.ค. ๖๖	๕ ก.ย.๖๖	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
รวม		๙,๓๒๖,๑๐๐	๗,๓๓๗,๗๑๒			

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อบต.หนองบัว อ.นิคมสร้างนอน จ.สกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการสงเคราะห์และจัดหาสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ	๒,๔๘๙,๘๐๐.๐๐	๒,๔๘๘,๗๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ กย. ๖๖	ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ
๒	โครงการสงเคราะห์และจัดหาสวัสดิการให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๓๙๘,๔๐๐.๐๐	๓๘๘,๘๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ กย. ๖๖	ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการ
๓	เงินสำรองจ่าย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๙๒.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ กย. ๖๖	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย
รวม		๒,๙๘๘,๒๐๐.๐๐	๒,๘๘๓,๑๙๒.๐๐			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อบต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอุ่น จ.สงขลา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยรักษาความสะอาดแหล่งน้ำและชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	๗ มิ.ย.ย. ๖๖	๗ มิ.ย.ย. ๖๖	สภาพแวดล้อมในชุมชนได้รับการดูแลรักษา
รวม		๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐			

ปัญหาและอุปสรรค

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ที่มีความสอดคล้องในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง โดยกระบวนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาจะเริ่มตั้งแต่การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ของแต่ละหมู่ เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นและเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ให้ความสำคัญ ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วนโดยการจัดประชุมประชาคม ให้ประชาชนได้เสนอโครงการและลงมติประชาคม ซึ่งได้มีการเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้บรรจุโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นตำบลขนาดเล็ก ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงทำให้ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ ภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆได้ โดยงบประมาณที่ได้รับมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และมีจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการต่างๆที่ประชาชนได้เสนอไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการเสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณ (เฉพาะกิจ) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษาแนะนำต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว www.nbb.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๗๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๐๔-๙๙๕ ในวันและเวลาราชการ